

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Autorité contractante :	Ministère de l'Information et de la Communication
Exercice budgétaire:	2024
Ordonnateur:	Ministère de l'Information et de la Communication
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JAO, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Indépendant Site: ARMP/DNCMP/MIC
Autorité approbatrice:	DGCMP

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE								Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget GNF	Code Budg et	Type de Financement	N° AMI	Metho de de passat ion	Métho des de selecti on		Préparatio n TDR et DP	Non Object ion sur TDR	Publicatio n Avis à Manifesta tion d'Interet (MI)	Ouverture /Evaluatio n des MI	Non Objection sur DP
									12 j	15	15 j	12 j	
1	Supervision Des Travaux au compte la TNT	1 000 000 000	22	BND	1	AMI	SFQC	Prévisions	03/01/2024	#####	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024
								Réalisations					
2	Etudes au compte de la nouvelle télévison thématique	1 000 000 000	22	BND	2	AMI	SFQC	Prévisions	03/01/2024	#####	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024
								Réalisations					
	Assistance		22	BND	3	AMI	SFQC	Prévisions	03/01/2024	#####	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024

3	Technique au compte de la télévision thématique	300 000 000						Réalisations					
4	Supervision Des Travaux au compte de la télévision thématique	1 437 301 000	22	BND	4	AMI	SFQC	Prévisions	03/01/2024	#####	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024
								Réalisations					
5	Etudes au compte de la reconstruction de la RTG2	2 940 920 000	22	BND	6	AMI	SFQC	Prévisions	03/01/2024	#####	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024
								Réalisations					
6	Supervision Des Travaux compte de la reconstruction de la RTG2	580 720 000	22	BND	6	AMI	SFQC	Prévisions	03/01/2024	#####	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024
								Réalisations					
7	Supervision Des Travaux au compte des sites de diffusion	400 000 000	22	BND	6	AMI	SFQC	Prévisions	03/01/2024	#####	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024
								Réalisations					
8	Supervision Des Travaux au compte de la rénovation des 31 stations de la radio rurale	500 000 000	22	BND	6	AMI	SFQC	Prévisions	03/01/2024	#####	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024
								Réalisations					
9	Supervision Des Travaux de		22	BND	04	DC	SFQC	Prévisions	03/01/2024	#####	26/01/2024	31/01/2024	

	renovation et extension des 4 stations de la radio rurale	1 279 120 000						Réalisations					
10	Supervision Des Travaux de construction des batiments à usage administratif et technique	669 440 000	22	BND	04	DC		Prévisions	03/01/2024	#####	26/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
								Réalisations					
11	Supervision Des Travaux d'achèvement et extension du siège du Ministère	1 000 000 000	22	BND	04	DC		Prévisions	03/01/2024	#####	26/01/2024	31/01/2024	
								Réalisations					
12	Etudes relative à la construction du siège combié	2 974 189 000	22	BND	04	DC		Prévisions	03/01/2024	#####	26/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
								Réalisations					
	Coût Total	14 081 690 000											

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Approbatrice	DGCMP

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

Mode de Passation		Financement Conjoint	
AOO N	Appel d'Offres Ouvert National	Code Marché	Nature de Marché

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPM :

Commission de
Passation des
Marchés

ANO : Avis de Non Objection

AOO I	Appel d'Offres Ouvert International	1	Fournitures
C	Cotation	2	Travaux
ED	Entente Directe	3	Prestations intellectuelles
CR	Con sult atio n Rest rein te		

PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION							PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION				
Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (tech et finan)	Ouverture /Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture /Evaluation des propositions financières	Non Objection sur rapport combinée PT/PF	Publication attribution /Notification provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat
3 ou 7 j	30 ou 45 j	15 j	12j	15 j	12j	15 j	15j	12 j		7j	10 j
13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024
13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024
13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024

13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024
13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024
13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024
13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024
13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024
13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024
13/03/2024	27/04/2024	12/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	19/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	18/07/2024		09/07/2024	19/07/2024
10/02/2024	15/02/2024	20/02/2024	25/02/2024	01/03/2024	06/03/2024	11/03/2024	16/03/2024	21/03/2024		#REF!	#REF!

[illegible]

DU MARCHE		PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Enregistre ment /Immatric ulation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestation s	Date de fin des prestation s
3 j	3 ou 5 j		
22/07/2024	27/07/2024	06/08/2024	04/11/2024
22/07/2024	27/07/2024	06/08/2024	04/11/2024
22/07/2024	27/07/2024	06/08/2024	04/11/2024

22/07/2024	27/07/2024	06/08/2024	04/11/2024
22/07/2024	27/07/2024	06/08/2024	04/11/2024
22/07/2024	27/07/2024	06/08/2024	04/11/2024
22/07/2024	27/07/2024	06/08/2024	04/11/2024
22/07/2024	27/07/2024	06/08/2024	04/11/2024
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024